

2025 年度财政衔接乡村振兴资金项目完工验收单

申请验收单位：河南泰列建筑工程有限公司									
项目名称		2025年登封市宣化镇岳窑村道路建设项目（二）			项目所在地		登封市宣化镇岳窑村		
标段					施工单位		河南泰列建筑工程有限公司		
工程效益		改善人居环境，解决群众出行问题，方便群众生产生活							
项目总投资		218700.00元		其中：财政218700.00元，自筹 0 元					
开工日期		2025 年 10 月 19 日			竣工日期		2025 年 11 月 05 日		
项目建设内容		计划目标		实际完成情况		合格情况		存在问题	
1. 硬化混凝土道路：200m*3m，厚0.2m，合计600m³； 2. 硬化混凝土道路：235m*4m，厚0.2m，合计940m³； 3. 硬化混凝土道路：51m*5m，厚0.2m，合计255m³； 总计：1795m³。		1. 硬化混凝土道路：200m*3m，厚0.2m，合计600m³； 2. 硬化混凝土道路：235m*4m，厚0.2m，合计940m³； 3. 硬化混凝土道路：51m*5m，厚0.2m，合计255m³； 总计：1795m³。		1. 硬化混凝土道路：200m*3m，厚0.2m，合计600m³； 2. 硬化混凝土道路：235m*4m，厚0.2m，合计940m³； 3. 硬化混凝土道路：51m*5m，厚0.2m，合计255m³； 总计：1795m³。		合格		无	
评定级次		优质		合格		基本合格		不合格	
参加验收单位		验收人员签字					验收结论		
乡镇政府（公章）		[Red Stamp: 登封市宣化镇人民政府] 张海洋					监理意见：已验收合格 量100%质量合格 [Red Stamp: 民曜工程] 签字：[Signature] 盖章：[Signature]		
乡镇乡村振兴办		[Red Stamp: 登封市宣化镇岳窑村乡村振兴办] 黄郁佳							
村委会（公章）		[Red Stamp: 登封市宣化镇岳窑村村民委员会] 岳鹏飞							
村组监督人员		[Red Stamp: 登封市宣化镇岳窑村村组监督人员] 岳红宪							
乡镇纪检		冯厚林							
乡镇审计		陈范鹤							
验收时间		2025 年 11 月 2 日							