

2025 年度财政衔接乡村振兴资金项目完工验收单

申请验收单位：河南谨策建筑工程有限公司									
项目名称		2025年登封市宣化镇土门村道路建设项目			项目所在地		登封市宣化镇土门村		
标段		第六标段			施工单位		河南谨策建筑工程有限公司		
工程效益		改善人居环境，解决群众出行问题，方便群众生产生活							
项目总投资		328400.00 元		其中：财政 328400.00 元 ， 自筹 0 元					
开工日期		2025 年 10 月 18 日			竣工日期		2025 年 11 月 05 日		
项目建设内容		计划目标		实际完成情况		合格情况		存在问题	
1. 硬化混凝土道路：524m*3m，厚0.2m，合计1572m³； 2. 硬化混凝土道路：286m*4m，厚0.2m，合计1144m³； 总计：2716m³。		1. 硬化混凝土道路：524m*3m，厚0.2m，合计1572m³； 2. 硬化混凝土道路：286m*4m，厚0.2m，合计1144m³； 总计：2716m³。		1. 硬化混凝土道路：524m*3m，厚0.2m，合计1572m³； 2. 硬化混凝土道路：286m*4m，厚0.2m，合计1144m³； 总计：2716m³。		合格		无	
评定级次		优质		合格		基本合格		不合格	
参加验收单位		验收人员签字						验收结论	
乡镇政府（公章）		宣化镇 卢海阳						监理意见：现场施工工程增加工程量已核 工程咨询有限公司 签字： 盖章： 4101035557276	
乡镇乡村建设办		黄利佳							
村委会（公章）		李金才							
村组监督人员		张明							
乡镇纪检		冯康乐							
乡镇审计		陈范鹤							
验收时间		2025 年 11 月 21 日							