

节点验收证明

项目名称	郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护和东风渠沉砂池清淤外运项目 B 包
项目概况	郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护和东风渠沉砂池清淤外运项目 B 包位于郑州市北部。本工程工作内容：东风渠沉砂池清淤外运项目 B 包工作包括：东风渠引黄供水补源灌溉工程沉砂池清淤、外运工作及引水渠道泥沙清运工作，包括依托两处临时弃砂场对沉砂池进行清淤；对两处临时弃砂场泥沙进行外运。
建设单位	郑州市生态供水保障中心
养护单位	三赢建设集团有限公司
养护时段	本年度截止至 2025 年 6 月
进度	<p>依据项目合同工程量清单，按合同要求、养护单位申报、郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护服务项目实施领导小组工程技术部审核，本期完成工程量合同金额人民币大写<u>贰佰陆拾伍万贰仟叁佰伍拾伍元柒角贰分</u>（小写：<u>2652355.72 元</u>）。详见已审核的工程量清单。</p> <p>扣除项一：预付款扣除项<u>¥1354812.84</u>；扣除项二：考核扣除分值<u>20</u>分，进度滞后扣除<u>45</u>分，测量过程操作不规范扣除<u>70</u>分，测量设备未检测或超检测时限扣除<u>50</u>分，累计扣除<u>185</u>分，每扣除 1 分扣除合同金额 50 元，其中技术负责人未到场扣除 2000 元，小计金额<u>11250</u>元；本期支付仅扣除预付款<u>1354812.84</u>元，其他扣除项在合同完工结算时一并扣除。</p> <p>本期实际支付金额人民币大写<u>壹佰贰拾玖万柒仟伍佰肆拾贰元捌角捌分</u>（<u>¥1297542.88 元</u>）。</p>



安全	结合质量安全全部考核结果，经项目验收组认定，本次节点验收考核分数为 <u>815</u> 分，高于合格标准700分，项目验收组评定等级： <u>合格</u> 。
----	--

外观	依据《郑州市生态供水保障中心维修养护项目验收提供资料目录》要求，提供和备查资料基本完整。项目验收组评定等级： <u>合格</u> 。
----	--

资料	依据《郑州市生态供水保障中心维修养护项目验收提供资料目录》要求，提供和备查资料基本完整。项目验收组评定等级： <u>合格</u> 。
----	--

存在问题及处理意见	<p>1、存在电器连接不规范、防护措施不到位等安全问题；</p> <p>2、进度滞后。</p> <p>以上问题抓紧整改，制定进度措施。</p>
-----------	---

养护单位自评意见	<p>本次验收养护项目实施标准等级自评定为：<u>合格</u>。</p> <p>2025年6月25日</p> <p>张剑波</p> <p>张胜利</p> <p>项目部</p>
----------	---

建设单位验收实施组意见	本次验收养护服务项目实施标准等级评定为： <u>合格</u> 。	
	验收组成员签字表：	
	组长	张剑波
	副组长	缪晓涓
	副组长	曹胜利
	副组长	马亚彬
副组长	徐乾坤	
成员	何小娜	
成员	许登云	
成员	杨洋	
成员	徐丽萍	

2025年6月25日

1883439