

荥阳市索河街道 X024（科学 大道-友谊路）段路面提升 改造工程

交工验收报告

荥阳市交通运输局



公路改建工程交工验收证书

交工验收时间:

工程名称: 荥阳市索河街道 X024 (科学大道-友谊路) 段路面提升改造工程		设计单位: 河南万畅路桥工程有限公司		
施工单位: 荥阳市天通公路工程有限公司		监理单位: 河南合兴工程技术有限公司		
本合同段主要工程量: 20cm 厚 C30 水泥混凝土面板 2838m ² , 18cm 水泥土(6%) 3382m ² 。				
本合同段价款	原合同	954531 元	实际	1031108 元
本合同段工期	原合同	21 天	实际	40 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)				
无意见				
施工单位法定代表或授权人 (签字)  单位盖章				
				



(合同段设计单位意见)

合同段设计单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

无意见

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

年 月 日

(注: 表中内容较多时, 可用附件)

公路提升改造工程交工验收报告

一	工程名称	荥阳市索河街道 X024 (科学大道-友谊路) 段路面提升改造工程
二	工程地点及主要控制点	工程地点位于索河街道，主要控制点为：沿线村镇、平交、终点向南前行与友谊路平面交叉处。
三	建设依据	郑财预[2019]410 号
四	技术标准与主要指标	根据本项目在路网中的地位、功能、交通远景及原线地形、地物等情况，结合建设单位意见，采用公路三级技术标准，设计速度 30km/h。路基标准横断面：0.75m(土路肩)+0.25m(硬路肩)+2*3.5m(行车道)+0.25m(硬路肩)+0.75m(土路肩)，路面宽 7.5m，路基宽 9m。路面结构：面层 20cm 厚 C30 混凝土(拼宽部分)基层，18cm 厚水泥土(拼宽部分)。
五	建设规模及性质	本项目全长 1.135 公里，主要为路面提升改造建设。
六	开工日期	2020 年 12 月 1 日
	完工日期	2021 年 1 月 9 日
七	批准概算	



八	工程建设主要内容	本项目位于索河街道，工程起点位于科学大道与 X024 平面交叉处拟定起点桩号 K0+000，止点现状水泥路面向南前行与友谊路平面交叉处，终点桩号 K1+135，建设里程 1.135 公里，路面宽 7.5 米，工程内容为对原有水泥路面两侧加宽，路面宽度由 5.0 米加宽至 7.5 米，原混凝土与 C30 砼过渡接缝处设置植筋。
九	实际征用土地 (亩)	/
十	建设项目工程质量 交工验收结论	各项指标均达到设计要求，同意交工
十一	存在问题处理措施	/
十二	附件	/

