

郑州旅游职业学院政府采购项目（工程类）验收报告

（30 万元及以上）

项目名称	郑州旅游职业学院报告厅、多功能厅装修工程项目-B包-郑州旅游职业学院 2 号楼 A 座报告厅装修工程	合同编号	
建设部门	郑州旅游职业学院	建设部门联系人、联系方式	
供应商	景纳建设集团有限公司	供应商联系人、联系方式	徐丹荀
合同金额（元）	2045000.00 元	供货时间	
项目概况（详细清单后附）			
2 号楼 A 座二楼报告厅：大厅、设备控制室装修、消防系统、照明系统和音频系统等一些设备的采购和安装破除等工程			
建设部门初验情况			
我部门对本项目进行了初次验收，项目各项指标与合同规定完全一致，验收结论为合格。 验收人员签字：李延平 马进 王曉军 张瀚 徐丹荀 2022 年 11 月 30 日			
建设部门签章： 建设部门负责人签字： 2022 年 11 月 30 日	监理单位签章： 监理负责人签字： 2022 年 11 月 30 日	供应商签章： 项目负责人签字： 2022 年 11 月 30 日	
验收小组意见			
验收小组意见：合格 验收小组成员签字：王磊 陈慧山 张瀚 王曉军 监督人员签字：王曉军 2022 年 12 月 3 日			

注：1.此验收报告用于 30 万元（含）以上工程类（含装饰、维修）项目的验收，初验人员不少于 5 人，复验人员不少于 5 人；

2.本报告一式 4 份：国有资产中心留存 2 份；财务处、项目建设部门各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院报告厅、多功能厅装修工程项目-B 包-郑州旅游职业学院 2 号楼 A 座报告厅装修工程

供应商：景纳建设集团有限公司

序号	分项名称	招标工程量、 单位	实际完成工程量
	安装工程		
	强电		
1	桥架/钢制/200*100*1.2	36.43m	36.43m
2	桥架支架/型钢	182.15kg	182.15kg
3	配管/DN16	482.19m	482.19m
4	配线/WDZBV-2.5mm ²	1487.5m	1487.5m
5	配管/SC 管/DN20	58.81m	58.81m
6	配线/WDZBV-4mm ²	232.95m	232.95m
7	配线/WDZBV-4mm ²	106.53m	106.53m
8	接线盒/钢制	27 个	27 个
9	装饰灯/LED 防眩光筒灯	159 套	159 套
10	装饰灯/灯带	208.09m	208.09m
11	插座/单相五孔插座（安全型）/220V 16A 安全型	7 个	7 个
	弱电		
1	配管/焊接钢管/SC20	153.95m	153.95m
2	双绞线缆/CAT7	134.69m	134.69m
3	同轴电缆/SYWV75-5	95.48m	95.48m
4	配线/WDZBV-1mm ²	269.48m	269.48m
5	信息插座/网络插座	3 个	3 个
6	电视、电话插座	3 个	3 个
7	双绞线缆测试	10 链路	10 链路
8	监控摄像设备/球形监控摄像头	4 台	4 台
	应急		
1	配管/SC 管/DN20	131.66m	131.66m
2	配线/ZRBV-2.5	293.44m	293.44m
3	接线盒/钢制	15 个	15 个
4	装饰灯/单向疏散指示	5 套	5 套
5	装饰灯/安全出口	4 套	4 套
	空调		
1	空调器/室外机	1 组	1 组
2	风机盘管/多联机内机	12 台	12 台
3	风机盘管/多联机内机	2 台	2 台
4	铜管/冷媒/Φ41.28/橡塑保温管 20mm	45.66m	45.66m

5	铜管/冷媒/Φ38.1/橡塑保温管 20mm	1.05m	1.05m
6	铜管/冷媒/Φ31.75/橡塑保温管 20mm	20.87m	20.87m
7	铜管/冷媒/Φ28.6/橡塑保温管 20mm	10.49m	10.49m
8	铜管/冷媒/Φ25.4/橡塑保温管 20mm	8.09m	8.09m
9	铜管/冷媒/Φ19.05/橡塑保温管 20mm	92.22m	92.22m
10	铜管/冷媒/Φ15.88/橡塑保温管 20mm	34.45m	34.45m
11	铜管/冷媒/Φ12.7/橡塑保温管 20mm	24.64m	24.64m
12	铜管/冷媒/Φ9.53/橡塑保温管 20mm	15.87m	15.87m
13	复合管/UPVC管; De50/橡塑保温管 10mm	53.57m	53.57m
14	复合管/UPVC管; De40/橡塑保温管 10mm	37.54m	37.54m
15	复合管/UPVC管; De32/橡塑保温管 10mm	5.73m	5.73m
16	其他电器/集中空调开关/MBQ4-01E	2套	2套
17	控制器/线控器	2台	2台
18	通风工程检测、调试	1系统	1系统
19	空调水工程系统调试/系统调整费	1系统	1系统
20	复合型风管/单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1000*630	143.7m ²	143.7m ²
21	复合型风管/单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1250*630	19.5m ²	19.5m ²
22	复合型风管/单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1200*200mm	196m ²	196m ²
23	铝及铝合金风口、散流器/双层百叶风口/铝合金/1200*400	5个	5个
24	铝及铝合金风口、散流器/单层百叶风口/铝合金/1200*630	2个	2个
25	铝及铝合金风口、散流器/双层百叶风口/铝合金/630*200mm	28个	28个
26	铝及铝合金风口、散流器/防雨百叶风口/铝合金/1250*630	2个	2个
27	空调器/新风风机/风量 12500m ³ /h, 静压 200pa	2台	2台
28	空调器/排风风机/风量 12500m ³ /h, 静压 200pa	2台	2台
29	通风工程检测、调试	1系统	1系统
30	配电箱	1台	1台
31	配管/焊接钢管/SC25	84.06m	84.06m
32	配管/焊接钢管/SC60	18.75m	18.75m
33	电力电缆/WDZ-YJY-5*10	21.82m	21.82m
34	电力电缆头/电力电缆终端头/5芯电缆截面≤10mm ² /铜芯、干包式	2个	2个
35	配线/WDZBV-4mm ²	892.98m	892.98m
	舞台灯光音响		
	音频系统		
1	数字调音台	1台	1台
2	音频电脑/11代英特尔酷睿 i5-11400/i5-11400F/Windows 11 家庭中文版 /16G/1T+256G SSD/GTX1660SUPER_6GB/24.5 显示器	1台	1台
3	监听音箱	2只	2只
4	全频扬声器	2个	2个
5	低频扬声器	4个	4个
6	返听扬声器	2只	2只
7	数字处理功率放大器	2台	2台

8	数字处理功率放大器	1 台	1 台
9	数字处理器	1 台	1 台
10	无线手持话筒	2 套	2 套
11	无线领夹话筒	2 套	2 套
12	无线会议话筒	1 套	1 套
13	无线信号分配器	1 台	1 台
14	无线信号放大器	2 个	2 个
15	机柜	1 个	1 个
16	桥架/镀锌桥架/100*100/钢制	75.88m	75.88m
	灯光系统		
1	灯光控制台	1 台	1 台
2	信号放大器	1 台	1 台
3	配电箱	1 套	1 套
4	数字 LED 聚光灯（舞台面光）	16 台	16 台
5	数字 LED 聚光灯（舞台顶光）	32 台	32 台
6	LED 平板灯	12 台	12 台
7	电脑摇头灯	10 台	10 台
8	固定灯杆/镀锌钢管/DN20、DN25、DN32	0.14t	0.14t
9	舞台灯光架/镀锌钢管/DN20、DN25、DN32	0.63t	0.63t
	LED 视频系统		
1	背景屏	49.152m ²	49.152m ²
2	会标屏	4.3m ²	4.3m ²
3	接收卡	190 张	190 张
4	LED 控制器	1 台	1 台
5	控制电脑	1 台	1 台
6	配电箱/50KW 施耐德元器件，包含空开、断路器内置 PLC，对大屏分区域供电。在远程电脑客户端可开关大屏。可与第三方中控对接，实现无线控制大屏的开关最大负荷 50KW	1 套	1 套
7	钢结构/镀锌方钢/含钢结构及装饰，精准定位铝型材结构，包边屏体框架与 LED 屏配套，国标钢材；固定调节支架连接器；四周边框修饰；组装拼接；ZB-RVV 510MM；工程级六类双屏蔽网线；墙面切槽、水泥恢复；接头、扎带、线卡等；屏体修饰与整体装修风格一致	58.4 m ²	58.4 m ²
8	电力电缆/YJV-4*10+1*6	200m	200m
9	双绞线缆/网线/超五类	600m	600m
	装饰工程-大厅		
	拆除工程		
1	平面块料拆除	543.43 m ²	543.43 m ²
2	立面块料拆除	5.66 m ²	5.66 m ²
3	金属门窗拆除	4 樘	4 樘
4	立面抹灰层拆除	380.18 m ²	380.18 m ²

5	天棚抹灰面拆除	635.29 m ²	635.29 m ²
6	灯具拆除	63 套	63 套
	地面工程		
1	橡胶板楼地面/塑胶地板华美 8000mm*1500mm*4mm	459.39 m ²	459.39 m ²
2	竹、木(复合)地板/华神诺木复合地板 1228mm*155mm*12mm	84.04 m ²	84.04 m ²
3	竹、木(复合)地板/华神诺木复合地板 1229mm*221mm*12mm	14.95 m ²	14.95 m ²
4	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	5.66 m ²	5.66 m ²
	墙面工程		
1	墙面装饰板/可变吸声扩散板菲科 2100mm*8mm/阻燃夹板创威 2440*1220*12mm/C75 系列轻钢龙骨千龙 C75 系列/内填 50mm 厚 32kg/m ³ 棉	380.18 m ²	380.18 m ²
2	装饰灯/墙面 30mm 线性灯	134.16m	134.16m
3	木窗台板/18 厘板基层创威 2440*1220*18mm/可变吸声扩散 板饰面菲科 2100mm*8mm	7.68 m ²	7.68 m ²
	顶面工程		
1	吊顶天棚/2.5mm 微孔弧形铝单板河南冉邦	635.29 m ²	635.29 m ²
2	灯带(槽)/2.5mm 微孔铝单板河南冉邦	103.85 m ²	103.85 m ²
3	开孔(打洞)/筒灯口、出风口	199 个	199 个
4	送风口、回风口/出风口 400*400 铝合金定制	40 个	40 个
	窗帘盒		
1	窗帘/遮光窗帘/1.8 倍褶安邦定制	112.96 m ²	112.96 m ²
2	木窗帘盒/木质窗帘盒定制	25.88m	25.88m
3	窗帘轨/成品窗帘轨道安邦定制	25.88m	25.88m
	门窗工程		
1	钢质防火门/钢质防火门 1500*2100mm 河南省盾安定制	4 樘	4 樘
	家具工程		
1	报告厅布艺座椅/KTR-4	200 个	200 个
2	主席台木质条形桌/浙江正方木质条形桌 1400*600*750mm	5 个	5 个
3	主席台椅子/浙江正方布艺 1010*580*620mm	9 个	9 个
4	报告厅条桌/. 折叠条形桌	100 个	100 个
	措施项目		
1	满堂脚手架	543.56 m ²	543.56 m ²
	装饰工程-设备控制室		
	拆除工程		
1	平面块料拆除	77 m ²	77 m ²
2	立面块料拆除	2.1 m ²	2.1 m ²
3	立面抹灰层拆除	113.82 m ²	113.82 m ²

4	天棚抹灰面拆除	77 m²	77 m²
5	灯具拆除	12 套	12 套
	地面工程		
1	橡胶板楼地面/塑胶地板塑胶地板华美 8000mm*1500mm*2.5mm	77 m²	77 m²
2	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	2.10 m²	2.10 m²
	墙面工程		
1	墙面装饰抹灰/成品腻子 303/乳胶漆立邦乳白色/3 遍	113.82 m²	113.82 m²
	顶面工程		
1	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦乳白色三遍	77.00 m²	77.00 m²
	措施项目		
1	满堂脚手架	77.00 m²	77.00 m²