






郑州旅游职业学院政府采购项目（工程类）验收报告

（30 万元及以上）

项目名称	郑州旅游职业学院报告厅、多功能厅装饰工程项目 D 包-郑州旅游职业学院后勤保障中心二楼多功能厅装修项目	合同编号	
建设部门	后勤保障处	建设部门联系人、联系方式	李逊 13783538822
供应商	湖南明和科技工程发展有限公司	供应商联系人、联系方式	谭智 13803837755
合同金额（元）	6115788 元	供货时间	
项目概况（详细清单后附）			
施工项目涉及郑州旅游职业学院后勤保障中心二楼多功能厅装饰工程(安装工程、舞台灯光音响、装饰工程-U 型走廊、装饰工程-大厅、装饰工程-贵宾室、装饰工程-设备控制室、装饰工程-卫生间、装饰工程-走廊) 等。			
建设部门初验情况			
我部门对本项目进行了初次验收，项目各项指标与合同规定完全一致，验收结论为合格。 验收人员签字：     2022 年 11 月 30 日			
建设部门签章：  建设部门负责人签字：  2022 年 11 月 30 日	监理单位签章：  监理负责人签字：  2022 年 11 月 30 日	供应商签章：  项目负责人签字：  2022 年 11 月 30 日	
验收小组意见			
验收小组意见：  合格 验收小组成员签字：     监督人员签字：  2022 年 12 月 3 日			

注：1.此验收报告用于 30 万元（含）以上工程类（含装饰、维修）项目的验收，初验人员不少于 5 人，复验人员不少于 5 人；

2.本报告一式 4 份：国有资产中心留存 2 份；财务处、项目建设部门各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院报告厅、多功能厅装饰工程项目 D 包-郑州旅游职业学院后勤保障中心二楼多功能厅装修项目

供应商：湖南明和科技工程发展有限公司

序号	分项名称	招标工程量、单位	实际完成工程量
	装饰工程-大厅		
	拆除工程		
1	平面块料拆除	894.67m ²	894.67m ²
2	立面块料拆除	7.77m ²	7.77m ²
3	金属门窗拆除	5 樘	5 樘
4	立面抹灰层拆除	497.61m ²	497.61m ²
5	天棚抹灰面拆除	894.67m ²	894.67m ²
	地面工程		
1	橡胶板楼地面/塑胶地板华美 8000mm*1500mm*4mm	772.47m ²	772.47m ²
2	竹、木（复合）地板/华神诺木复合地板 1228mm*155mm*12mm	122.20m ²	122.20m ²
3	竹、木（复合）地板/华神诺木复合地板 1229mm*221mm*12mm	19.45m ²	19.45m ²
4	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	7.77m ²	7.77m ²
	墙面工程		
1	墙面装饰板/可变吸声扩散板菲科 2100mm*8mm/阻燃夹板创威 2440*1220*12mm/C75 系列轻钢龙骨千龙 C75 系列/内填 50mm 厚 32kg/m ³ 棉	497.61m ²	663.98 m ²
2	装饰灯/墙面 30mm 线性灯	90.00m	0m
3	木窗台板 /18 厘板基层创威 2440*1220*18mm/可变吸声扩散板饰面菲科 2100mm*8mm	10.8m ²	10.8 m ²
	顶面工程		
1	钢支撑、钢拉条/友发 60*40*5mm 热镀锌方钢、舜辰 6#4#5#镀锌角钢/钢构件涂刷 3mm 薄型防火涂料快涂宝（立邦）	12.9t	12.9t

2	吊顶天棚/2.5mm 微孔弧形铝单板河南冉邦	960.17m2	620 m2
3	灯带（槽）/2.5mm 微孔铝单板河南冉邦	65.5m2	65.5 m2
4	开孔（打洞）/筒灯口、出风口	225 个	278 个
5	送风口、回风口/出风口 400*400 铝合金定制	30 个	30 个
	窗帘盒		
1	窗帘/遮光窗帘/1.8 倍褶安邦定制	152.62m2	267.26 m2
2	木窗帘盒/木质窗帘盒定制	53.30m	53.30 m
3	窗帘轨/成品窗帘轨道安邦定制	53.30m	53.30 m
	门窗工程		
1	钢质防火门/钢质防火门 1500*2100mm 河南省盾安定制	5 樘	5 樘
	家具工程		
1	多功能厅布艺座椅/安吉瑞享 450*580*100mm	500 个	506 个
2	主席台木质条形桌/浙江正方木质条形桌 1400*600*750mm	4 个	4 个
3	主席台椅子 / 浙江正方布艺 1010*580*620mm	9 个	9 个
	措施项目		
1	满堂脚手架	1086.39m2	1086.39m2
	装饰工程-设备控制室		
	地面工程		
1	橡胶板楼地面/塑胶地板塑胶地板华美 8000mm*1500mm*2.5mm	45.68m2	45.68m2
2	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	1.56m2	1.56m2
	墙面工程		
1	墙面装饰抹灰/成品腻子 303/乳胶漆立邦乳白色/3 遍	88.2m2	88.2m2
	顶面工程		
1	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦乳白色三遍	45.68m2	45.68m2
	装饰工程-贵宾室		
	地面工程		
1	地毯楼地面/定制提花地毯	56.84m2	56.84m2

2	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	1.79m2	1.79m2
	墙面工程		
1	墙面装饰板/布面硬包定制/东新 2400*1200*9.5 石膏板/创威 2440*1220*18mm 细木工板/30*40mm@300mm 木龙骨/木材质均作防火处理立邦	101.67m2	101.67m2
	顶面工程		
1	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5 /腻子 303、乳胶漆立邦乳白色三遍	56.84m2	56.84m2
2	织物软雕吊顶/柔性天花定制/(内置 led 照明另计)	12.88m2	12.88m2
	装饰工程-卫生间		
	地面工程		
1	块料楼地面/千禧 300*600 防滑地砖	26.91m2	26.91 m2
2	楼(地)面涂膜防水立邦快涂宝三合一/涂膜厚度、遍数:1.5mm	38.43m2	50.24 m2
3	石材零星项目/定制 1165*265mm 灰木纹大理石过门石	0.48m2	0.48 m2
	墙面工程		
1	块料墙面/千禧 300*600 墙砖,专用填缝剂擦缝	128.85m2	128.85m2
	顶面工程		
1	吊顶天棚/龙牌 300*300*0.8 铝扣板	19.35m2	19.35m2
2	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦三遍	7.56m2	7.56m2
	装饰工程-走廊		
	地面工程		
1	橡胶板楼地面/塑胶地板/华美 8000mm*1500mm*2.5mm	62.18m2	86.46 m2
2	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	2.63m2	2.63m2
	墙面工程		
1	墙面装饰抹灰/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦三遍	156.75m2	156.75m2
	顶面工程		
2	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦三遍	62.18m2	86.46 m2

	装饰工程-U 型走廊		
	拆除工程		
1	平面块料拆除	344.63m2	344.63m2
2	立面块料拆除	5.31m2	5.31m2
3	立面抹灰层拆除	230.1m2	230.1m2
4	天棚抹灰面拆除	344.63m2	344.63m2
	地面工程		
1	块料楼地面 / 塑胶地板 / 华美 8000mm*1500mm*2.5mm	344.63m2	344.63m2
2	金属踢脚线/国标 1.2mm304 拉丝不锈钢踢脚线	5.31m2	5.31m2
	墙面工程		
1	墙面装饰抹灰/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦三遍	230.1m2	537.59 m2
2	柱(梁)面装饰/现场制作加工	102.24m2	102.24 m2
3	屏风/可移动屏风/上海师敏 2200*3000mm	1 个	1 个
	顶面工程		
1	吊顶天棚/石膏板东新 2400*1200*9.5/腻子 303、乳胶漆立邦三遍	344.63m2	344.63m2
	安装工程		
	强电桥架		
1	桥架/郑州中喜 200*100*1.2 阻燃(钢制)	82.26m	204 m
2	桥架支架型钢/舜辰 4#镀锌角钢/钢构件涂刷防锈漆(立邦)	413kg	1233 kg
	配管、配线		
	多功能厅		
1	配管/盛宝 JDG16/1.0	316.48m	396.48m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	949.44m	1029.44m
3	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	1084.98m	1084.98m
4	配管/盛宝 JDG20/0.8	170.66m	170.66m
5	配线/郑星 ZCBV-4mm2	511.98m	511.98m
6	配线/郑星 ZCBV-4mm2	227.46m	227.46m
7	接线盒/钢制 80*60*40mm	25 个	300 个
	贵宾室		
1	配管/盛宝 JDG20/1.0	47.38m	47.38m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	142.14m	142.14m
3	配管/盛宝 JDG20/1.0	34.62m	34.62m
4	配线/郑星 ZCBV-4mm2	103.86m	103.86m
5	配线/郑星 ZCBV-4mm2	11.85m	11.85m
6	接线盒/钢制 80*60*40mm	10 个	10 个

	设备控制室		
1	配管/盛宝 JDG20/1.0	33.76m	33.76m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	101.28m	101.28m
3	配管/盛宝 JDG20/1.0	15.6m	15.6m
4	配线/郑星 ZCBV-4mm2	46.8m	46.8m
5	接线盒/钢制 80*60*40mm	3 个	6 个
	卫生间		
1	配管/盛宝 JDG20/1.0	66.65m	66.65m
2	配线郑星 ZCBV-2.5mm2	199.95m	199.95m
3	接线盒/钢制 80*60*40mm	2 个	8 个
	走廊		
1	配管/SC60	51.7m	51.7m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	155.1m	155.1m
3	接线盒/钢制 80*60*40mm	2 个	20 个
	U 型廊		
1	配管/盛宝 JDG16/1.0	260.33m	260.33m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5mm2	780.99m	780.99m
	灯具		
	多功能厅		
1	装饰灯/LED 防眩光筒灯佛山思特尔 SW-Y-2401	108 套	233 套
2	装饰灯/灯带宁波公牛 MC-A10712	132 套	132 套
	贵宾室		
1	装饰灯/LED 防眩光筒灯佛山思特尔 SW-Y-2401	20 套	20 套
2	装饰灯/灯带宁波公牛 MC-A10712	24.4m	24.4m
3	装饰灯/双管荧光灯思特尔	15 套	15 套
	设备控制室		
1	装饰灯/思特尔 600*600 胶片灯	6 套	6 套
	卫生间		
1	装饰灯/思特尔 300*300 胶片灯	12 套	12 套
2	装饰灯/LED 防眩光筒灯佛山思特尔 SW-Y-2401	2 套	2 套
	走廊		
1	装饰灯/LED 防眩光筒灯佛山思特尔 SW-Y-2401	16 套	16 套
	U 型廊		
1	装饰灯/LED 防眩光筒灯佛山思特尔 SW-Y-2401	100 套	100 套
	开关插座		
	多功能厅		
1	插座/施耐德单相五孔插座（安全型）/220V 16A 安全型	18 个	18 个
2	插座/施耐德电视插座/220V16A 安全型	2 个	2 个

	贵宾室		
1	照明开关/施耐德三联单控开关/220V 10A	1 个	1 个
2	插座/施耐德单相五孔插座（安全型）/220V 16A 安全型	3 个	3 个
3	插座/施耐德电视插座/220V 16A 安全型	2 个	2 个
	设备控制室		
1	照明开关/施耐德双联单控开关/220V 10A	1 个	1 个
2	插座/施耐德单相五孔插座（安全型）/220V 16A 安全型	2 个	2 个
	卫生间		
1	照明开关/施耐德三联单控开关/220V 10A	2 个	2 个
	走廊		
1	照明开关/施耐德双联单控开关/规格型号:220V 10A	1 个	1 个
	U 型廊		
1	照明开关/施耐德三联单控开关/220V 10A	3 个	3 个
2	照明开关/施耐德双联单控开关/220V 10A	1 个	1 个
3	照明开关/施耐德四联单控开关/220V 10A	1 个	1 个
	弱电		
1	配管/盛宝 JDG20/1.0	192.98m	192.98m
2	双绞线缆/凯声 CAT-6E4*2*0.5	420.02m	420.02m
3	同轴电缆/凯声 75-5	135.05m	135.05m
4	配线/郑星 ZCBV-1mm ²	240.79m	240.79m
5	信息插座/施耐德网络插座	3 个	3 个
6	电视、电话插座/施耐德	3 个	3 个
7	双绞线缆测试	14 链路	14 链路
8	监控摄像设备/天虎 TH-883H 球形监控摄像头	8 台	8 台
	应急照明		
1	配管/盛宝 JDG20/1.0	190.48m	190.48m
2	配线/郑星 ZCBV-2.5	571.44m	571.44m
3	接线盒/钢制 80*60*40mm	18 个	18 个
4	装饰灯/欣久 01B 单向疏散指示	6 套	6 套
5	装饰灯/欣久 01Q 双向疏散指示	2 套	2 套
6	装饰灯/欣久 01B 安全出口	5 套	5 套
7	装饰灯/欣久 02A 双头应急灯	8 套	8 套
	空调设备		
	空调		
1	空调器/室外机美的 MDV-735W/D2SN1(26p)	2 组	2 组
2	风机盘管/多联机内机美的 MDV-D140T2/N1-C(B)	21 台	20 台
3	铜管/山东中佳 Φ38.1	35.39m	35.39m
4	铜管/山东中佳 Φ31.75	13.86m	13.86m

5	铜管/山东中佳Φ28.6	19.06m	19.06m
6	铜管/山东中佳Φ25.4	19.34m	19.34m
7	铜管/山东中佳Φ19.05	76.74m	76.74m
8	铜管/山东中佳Φ15.88	59.05m	59.05m
9	铜管/山东中佳Φ12.7	27.49m	27.49m
10	铜管/山东中佳Φ9.53	20.65m	20.65m
11	复合管/联塑 UPVC 管; De50	53.5m	53.5m
12	复合管/联塑 UPVC 管; De40	62.32m	62.32m
13	复合管/联塑 UPVC 管; De32	9.74m	9.74m
14	其他电器/出风面板美的配套	3 套	3 套
15	控制器/线控器美的配套	2 台	2 台
16	通风工程检测、调试	1 系统	1 系统
17	空调水工程系统调试	1 系统	1 系统
	排风		
1	复合型风管/河南恒净单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1000*630mm*20mm	174.9m ²	174.9m ²
2	复合型风管/河南恒净单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1250*630mm*20mm	23.54m ²	23.54m ²
3	复合型风管/河南恒净单面彩钢酚醛复合风管/矩形/1200*200mm*20mm	205.8m ²	205.8m ²
4	铝及铝合金风口、散流器/双层百叶风口/铝合金/定制 1200*630mm	4 个	4 个
5	铝及铝合金风口、散流器/单层百叶风口/铝合金/定制 1200*500mm	4 个	4 个
6	铝及铝合金风口、散流器/双层百叶风口/铝合金/定制 1000*250mm	21 个	20 个
7	铝及铝合金风口、散流器/防雨百叶风口/铝合金/定制 1250*630mm	4 个	4 个
8	空调器/新风风机/曼尔科技 XHQ-D50	2 台	2 台
9	空调器/排风风机/曼尔科技 XHQ-D50	2 台	2 台
10	通风工程检测、调试	1 系统	1 系统
	电		
1	配电箱/配电箱定制 AP-1	1 台	1 台
2	配管/盛宝 JDG25	112.13m	112.13m
3	配管/800*400 镀锌桥架	28.95m	28.95m
4	电力电缆/郑星 WDZ-YJY-5*10	109.31m	109.31m
5	电力电缆头/5 芯电缆截面≤10mm ²	4 个	4 个
6	配线/郑星 ZCBV-4mm ²	995.71m	995.71m
	措施项目		
1	脚手架搭拆	1 项	1 项
	舞台灯光音响		
	音响设备		
1	线阵列扬声器	23 只	0 只
2	中置扬声器 JBL PRX812W	6 只	14 只

3	超低频扬声器声咖 SUB-181S	8 只	8 只
4	返听扬声器声咖 M-1512	8 只	8 只
5	辅助扬声器声咖 HD-6412	8 只	8 只
6	线阵扬声器吊架配套	2 套	2 套
7	辅助扬声器架子配套	8 只	8 只
8	功率放大器声咖 MA650	1 台	2 台
9	功率放大器声咖 MA650	1 台	2 台
10	功率放大器声咖 MA1350	1 台	4 台
11	功率放大器声咖 MA650	1 台	2 台
12	功率放大器声咖 MA650	2 台	2 台
13	数字音频处理器 XILICA XA4080	2 台	2 台
14	数字调音台 YAMAHA TF5	4 台	1 台
15	一拖二手持话筒 MIPROACT228/ACT-28H2*2	4 套	4 套
16	一拖二手持话筒 MIPROACT52/ACT50T*2	4 套	4 套
17	合唱话筒贝诺克 CR5110	6 套	6 套
18	会议话筒贝诺克 BK-3300S	8 套	8 套
19	天线分配器 MIPROAD-80a	2 套	2 套
20	天线 MIPRO AT-80a	2 只	2 只
21	电源时序器 DIGIRATE8 路	2 台	2 台
发言系统			
1	智能会议中心贝诺克 BK-CU3	1 台	1 台
2	数字会议话简单元贝诺克 BK-CK1/CK2	18 只	18 只
3	6 芯会议屏蔽专用 T 型线贝诺克配套	18 条	18 条
显示系统			
1	背景屏蓝普 P2.5	56.25m ²	56.25m ²
2	副屏蓝普 P2.5	9.216m ²	9.216m ²
3	会标屏蓝普 P2.5	9.216m ²	9.216m ²
4	接收卡诺瓦 DH7516-S	195 张	195 张
5	LED 控制器诺瓦 H2	1 台	1 台
6	控制电脑联想启天 M437-A428	3 台	2 台
7	配电箱定制万平安配电柜 HX50-9	1 套	1 套
8	钢结构河南言鼎定制 20*40 方管	78.75 m ²	78.75 m ²
9	电力电缆/ZR-YJV-4*10+1*6	200m	200m
10	双绞线缆/凯声 CAT-6E4*2*0.5	600m	600m
灯光系统			
1	面光灯（聚光灯）湘彩旭 CXJ200-5T	14 台	14 台
2	侧光灯（LED 帕灯）湘彩旭 CX-T185-1CFT	16 台	16 台
3	一顶光（LED 帕灯）湘彩旭 CX-T185-1CFT	12 台	12 台
4	一逆光（LED 帕灯）湘彩旭 CX-T185-1CFT	12 台	12 台
5	二逆光（LED 帕灯）湘彩旭 CX-T185-1CFT	12 台	12 台
6	三逆光（LED 帕灯）湘彩旭 CX-T185-1CFT	12 台	12 台
7	一顶光（平板会议灯）湘彩旭 CX-P72-5S	6 台	8 台
8	一逆光（平板会议灯）湘彩旭 CX-P72-5S	6 台	8 台
9	二逆光（平板会议灯）湘彩旭 CX-P72-5S	6 台	8 台

10	电脑图案、光束摇头灯舒洋-SY-B380	15 台	24 台
11	400LED 高效追光灯盛蓉 SR440	4 台	2 台
12	双雾机诺华格 MAR1800DX/FZ-3.0	4 台	4 台
13	雪花机（泡泡机）诺华格 BB-200BX	4 台	4 台
14	24 电源柜（定制 48 路配电柜）	2 台	1 台
15	电脑控制台翼维老虎 TT	1 台	1 台
16	信号放大器湘彩旭 CX-DMX512-8	6 台	6 台
17	固定灯杆现场加工	0.5t	0.5t
18	舞台灯光架现场加工	2.93t	2.93t
19	伸缩舞台现场加工	7.26t	7.26t
	综合布线		
1	机柜（42U）	2 台	2 台
2	信息插座凯声定制	6 个	6 个
3	操作台定制三联控制台	1 台	1 台
4	音箱线凯声 4*2.0、4*2.5、2*2.0	1300 米	1300 米
5	音频线凯声 KS-DCS08、KS-004	600 米	600 米
6	信号线凯声 KS-5	2000 米	2000 米
7	电源线金博 ZR-SYFFR3*4、ZR-SYFFR3*2.5	2000 米	2000 米
8	双绞线缆凯声 CAT-6E4*2*0.5	3000 米	3000 米
9	高清 HDMI 线凯声 HDMI 光纤 20M	3 条	3 条
10	高清 HDMI 线凯声 HDMI 光纤 30M	2 条	2 条
11	高清 HDMI 线凯声 HDMI 光纤 3M	2 条	2 条