

郑州旅游职业学院象湖校区一餐厅三楼装修改造项目

一餐厅三楼装修改造项目验收报告

项目名称	郑州旅游职业学院象湖校区一餐厅三楼装修改造项目	合同编号	
建设部门	郑州旅游职业学院 后勤保障处	建设部门联系人、联系方式	王晓军 18240755550
供应商	星兰建设有限公司	供应商联系人、联系方式	孔宇光 15093193452
合同金额(元)	3897000.00 元	供货时间	
项目概况(详细清单后附)			
施工项目涉及郑州旅游职业学院一餐厅三楼内部装修装饰、后厨设备、电梯设备以及就餐桌椅等。			
建设部门初验情况			
我部门对本项目进行了初次验收,项目各项指标与合同规定完全一致,验收结论为合格。			
验收人员签字: 李亚光 王晓军 尚书明 李池 刘淑娟 2023 年 9 月 4 日			
建设部门签章:	监理单位签章:	供应商签章:	
建设部门负责人签字: 王亚红 2023 年 9 月 4 日	监理负责人签字: 孙亚芳 2023 年 9 月 4 日	项目负责人签字: 刘一佳 2023 年 9 月 4 日	
验收小组意见			
验收小组意见: 合格			
验收小组成员签字: 张瀚 李亚光 王晓军 尚书明 李池 刘淑娟 2023 年 9 月 5 日			

注: 1. 此验收报告用于 30 万元(含)以上工程类(含装饰、维修)项目的验收,初验人员不少于 5 人,复验人员不少于 5 人;
2. 本报告一式 4 份: 国有资产中心留存 2 份; 财务处、项目建设部门各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院象湖校区一餐厅三楼装修改造项目

供应商：星兰建设有限公司

序号	分项名称	招标工程量、单位	实际完成工程量
装饰工程-大厅			
	拆除工程		
1	砖砌体拆除	4.09m ³	4.09m ³
2	金属门窗拆除	35 樘	33 樘
3	卫生洁具拆除	8 套	8 套
4	拆除垃圾外运	1 项	1 项
	零星工程		
1	木窗帘盒	39.85m	45.6m
2	金属踢脚线	42.37 m ²	42.37 m ²
3	天棚开孔	252 个	252 个
4	窗帘	0	64 m ²
	主体工程		
1	砌块墙	20.2m ³	19.05m ³
4	墙面一般抹灰	242.24 m ²	230.66 m ²
	门窗工程		
1	木质门（成品实木复合门套）木纹贴膜 1500*2100	3 樘	3 樘
2	木质门（成品实木复合门套）木纹贴膜 1000*2100	8 樘	10 樘
3	木质门套 30mm 木质门套	19.74 m ²	19.74 m ²
4	钢制防火门（乙级防火门木纹贴膜）	90.66 m ²	90.66 m ²
5	石材窗台板（15mm 白色人造石窗台）	10.32 m ²	10.32 m ²
食堂公共区域			
	天棚工程		
1	1.原顶面两遍柔韧性腻子刮平，涂刷三遍底漆，涂刷两遍面漆（深灰色） 2.安装 CB50 系列轻钢龙骨，主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm，次龙骨间距 400mm-600mm，固定 8mm 通丝吊杆 3.15mm 防火阻燃板基层	50.25 m ²	50.25 m ²

	4. 9.5mm 纸面石膏板乳胶漆饰面 5. 详见节点图 S08/D-02		
2	1. 原顶面两遍柔韧性腻子刮平, 涂刷三遍底漆, 涂刷两遍面漆 2. 定制 1.2 厚仿木纹不锈钢槽 3. 吊杆 4. 详见图纸 S12/D-02	130.54 m ²	130.54 m ²
3	1. 原顶面两遍柔韧性腻子刮平, 涂刷三遍底漆, 涂刷两遍面漆 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆 3. 40*90 铝方通, @100mm 4. 详见节点图 S09/D-02	374.18 m ²	374.18 m ²
4	1. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆 2. 15mm 防火阻燃板肋板基层 3. 9.5mm 纸面石膏板乳胶漆饰面 4. 内贴反光膜 (白色软膜) 5. 详见节点图 S10/D-02	35.38 m ²	35.38 m ²
5	1. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆 2. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色乳胶漆, 含侧壁封边	865.22 m ²	865.22 m ²
	地面工程		
1	600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	1459.91 m ²	1481.58 m ²
	其他工程		
1	独立木隔断 1050mm 高隔断 1. 顶面 18mm 厚白色人造石面层 2. 侧面 9mm 木饰面 (贴膜) 面层 3. 基层: 15mm 厚阻燃板基层 4. 30*30*3mm 镀锌方管 5. 具体详见节点图 S29/E-07	48.33m	8.72m
2	靠墙卡座 1. 骨架: 40*20*3mm 镀锌方管@400 2. 基层: 15mm 厚阻燃板基层 3. 面层: 9mm 木饰面 (贴膜), 软包靠垫及	76.91m	25.7m

	软包坐垫 4. 具体详见节点图 S30/E-08		
3	靠墙半圆卡座 1. 骨架: 40*20*3mm 镀锌方管@400 2. 基层: 15mm 厚阻燃板基层 3. 面层: 9mm 木饰面(贴膜), 软包靠垫及软包坐垫 4. 具体详见节点图 S28/E-09	7.9m	7.9m
4	档口 1/档口 2/档口 3	18.39m	19.5m
5	植物架	39.35m	26m
	墙面工程		
1	墙面装饰板 1. 9mm 木饰面(贴膜) 2. 15mm 厚阻燃板基层 3. 详见图纸: E01/E7	21.33 m ²	19.35 m ²
2	墙面装饰板 1. 20mm 木饰面格栅板 2. 15mm 厚阻燃板基层 3. 详见节点图 S30/E-08	55.85 m ²	47.6 m ²
3	柱、墙面装饰板 1. 12mm 厚木纹集成墙板 2. 15mm 防火阻燃板 3. 20*30 木龙骨, 涂刷三遍防火涂料 4. 详见图纸: S32/D-04	153.54 m ²	240.84 m ²
4	抹灰面油漆	197.65 m ²	197.65 m ²
十人包间装饰工程			
1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	25.6 m ²	25.6 m ²
2	墙面装饰板 1. 9mm 木饰面(贴膜) 2. 15mm 厚阻燃板基层及龙骨 3. 参考节点图 S16/E-04	5.73 m ²	5.35 m ²
3	墙面装饰板 1. 布艺硬包, 5mm 不锈钢嵌条 2. 15mm 防火阻燃板 3. 参考节点图 S16/E-04	9.26 m ²	8.25 m ²
4	墙面装饰板(壁布墙面)	37.93 m ²	34.58 m ²
5	吊顶天棚	24.8 m ²	24.8 m ²

	1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色乳胶漆饰面, 10*10 不锈钢嵌条, 局部 15mm 阻燃板基层 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆		
十二人包间装饰			
1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	28 m ²	28 m ²
2	墙面装饰板 1. 定制 9MM 木饰面(贴膜) 2. 15mm 防火阻燃板基层及龙骨 3. 详见节点图 S16/E-04	5.73 m ²	5.35 m ²
3	墙面装饰板 1. 布艺硬包, 5mm 不锈钢嵌条 2. 15mm 防火阻燃板 3. 详见节点图 S16/E-04	9.26 m ²	8.1 m ²
4	墙面装饰板(壁布墙面)	41.28 m ²	37.33 m ²
5	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色乳胶漆饰面, 10*10 不锈钢嵌条, 局部 15mm 阻燃板基层 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	26.24 m ²	26.24 m ²
十人与十二人包间的走廊			
1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	12.35 m ²	12.35 m ²
2	墙面装饰板 1. 12mm 厚木纹集成墙板, 成品铝合金扣条 2. 15mm 厚阻燃板基层 3. 20*30 木龙骨, 涂刷三遍防火涂料 4. 详见节点图: 集成墙板墙面/D-03	35.86 m ²	35.86 m ²
3	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色乳胶漆饰面 2. 10*10 不锈钢嵌条 3. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	12.35 m ²	12.35 m ²

教职员工区域

1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 水泥砂浆粘结层	102.85 m ²	102.85 m ²
2	墙面装饰板 1. 12mm 厚木纹集成墙板, 成品铝合金扣条 2. 15mm 厚阻燃板基层 3. 20*30 木龙骨, 涂刷三遍防火涂料 4. 详见节点图: 集成墙板墙面/D-03	99.77 m ²	97.96 m ²
3	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色乳胶漆饰面, 局部阻燃板基层 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	100.66 m ²	100.66 m ²

储藏室

1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	9.62 m ²	9.62 m ²
2	抹灰面油漆 (墙面、天棚顶面) 1. 涂饰面层乳胶漆 (A 级) 二遍 2. 涂饰底层乳胶漆 (A 级) 一遍 3. 刮腻子两遍, 分遍磨平 4. 修补腻子, 找平 5. 底面清理干净	54.14 m ²	54.14 m ²

休息厅及走廊

1	块料楼地面 1. 地砖 600*600 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	255.7 m ²	255.7 m ²
2	块料墙面 1. 300*600 墙砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料上翻 300mm	363.78 m ²	311.78 m ²
3	墙面装饰板 1. 12mm 厚木纹集成墙板, 成品铝合金扣条, 侧壁 1.2 厚不锈钢收边条 2. 15mm 厚阻燃板基层 3. 20*30 木龙骨, 涂刷三遍防火涂料 4. 详见节点图: S13/E-01	116.98 m ²	116.98 m ²
4	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色	255.83 m ²	255.83 m ²

	乳胶漆饰面, 10*10 不锈钢嵌条, 局部 15mm 阻燃板基层 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆		
售卖间			
1	块料楼地面 1. 地砖 600*600 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	113.36 m ²	113.36 m ²
2	块料墙面 1. 300*600 墙砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料上翻 300mm	106.15 m ²	106.15 m ²
3	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色防水乳胶漆饰面 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	113.36 m ²	113.36 m ²
盥洗室、工具间			
1	块料楼地面 1. 地砖 600*600 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	16.28 m ²	16.28 m ²
2	块料楼地面 1. 地砖 300*300 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	19.35 m ²	19.35 m ²
3	块料墙面 1. 300*600 墙砖铺实拍平, 墙砖美缝处理 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料上翻 1800mm	116.61 m ²	92.95 m ²
4	吊顶天棚 1. 双层 12mm 防水石膏板, 白色防水乳胶漆饰面 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	4.93 m ²	5.2 m ²
5	洗漱台 1. 20mm 厚浅灰色人造石台面及挡水板	5.12 m ²	5.12 m ²

	2. 定制木饰面柜体 3. L50 国标镀锌角钢骨架 4. 详见节点图: S18/D-03		
6	灯带 (槽)	2.4 m ²	2.4 m ²
男、女卫生间			
1	零星工程 1. 轻质砖砌筑地台基础	2.05 m ²	2.05 m ²
2	块料楼地面 400*400 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	25.53 m ²	25.53 m ²
3	块料墙面 1. 墙砖 300*600 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料上翻 1800mm	72.9 m ²	72.9 m ²
4	成品隔断 1. 定制普通隔断板 2. 详见图纸: E05/E-05	38.92 m ²	38.92 m ²
休息室			
1	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	19.17 m ²	19.17 m ²
2	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色防水乳胶漆饰面 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-600mm, 固定 8mm 通丝吊杆	19.17 m ²	19.17 m ²
男、女更衣室			
1	零星砌筑 1. 轻质砖砌筑地台基础	0.46m ³	0.46m ³
2	块料楼地面 600*600 瓷砖 1. 10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	25.25 m ²	25.25 m ²
3	块料墙面 1. 200*300 墙砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	75.6 m ²	49.68 m ²
4	吊顶天棚 1. 双层 9.5mm 纸面石膏板, 白色防水乳胶漆饰面 2. 安装 CB50 系列轻钢龙骨, 主龙骨及吊筋间距 800mm-1200mm, 次龙骨间距 400mm-	23.44 m ²	25.38 m ²

	600mm, 固定 8mm 通丝吊杆		
主副食库、洗消间、粗加工间、主厨房 1、2、3、4			
1	块料楼地面 1. 地砖 600*600 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	875.07 m ²	875.07 m ²
2	块料墙面 1. 200*300 墙砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料上翻 300mm	934.2 m ²	934.2 m ²
3	吊顶天棚 1. 1.0mm 厚 600*600 铝扣板 2. 安装配套轻钢龙骨、固定 8mm 通丝吊杆	807.76 m ²	807.76 m ²
4	沟道盖板 (不锈钢盖板)	39.12 m ²	39.12 m ²
餐厅家具 (因餐厅布局调整, 就餐桌椅规格、型号均已变动)			
1	10 人台圆桌 (配套椅子 10 把)	21 台/210 把	21 台/210 把
2	6 人台圆桌 (配套椅子 6 把)	37 台/222 把	37 台/222 把
3	12 人台圆桌 (配套椅子 12 把)	1 台/12 把	1 台/12 把
4	20 人台圆桌 (配套椅子 20 把)	1 台/20 把	1 台/20 把
5	分体四人餐桌 1200*700/椅子	21 张/54 把	21 张/54 把
6	户外方桌、配套藤椅	24 张/96 把	24 张/96 把
7	户外太阳伞	8 把	7 把
8	环形卡桌	3 张	3 张
9	靠墙卡座 (直卡)	25.7 米	25.7 米
10	靠墙环形卡座	3 个	3 个
后厨设备			
	主食烹调间		
1	燃气灶具 1、工程款双炒单温灶 2、规格尺寸: 1800mm*1000mm*800mm 3、功率: 0.55/220V	10 台	10 台
2	炉间平台 1. 规格尺寸: 500mm*1100mm*800mm	18 台	18 台
3	保鲜工作台 1. 规格尺寸: 1800mm*800mm*800mm 2. 功率: 1.6KW/220V	20 台	20 台

4	四门冰柜 1. 规格尺寸:1220mm*700mm*1860mm	2 台	2 台
5	双星水池 1. 规格尺寸:1400mm*700mm*800mm	10 台	10 台
6	电炸锅 1. 规格尺寸:双杠 2. 功率:6kw/220v	4 台	4 台
7	电饼铛. 规格尺寸:60 型	6 台	6 台
8	双门蒸饭车	6 台	6 台
9	煮面桶规格尺寸:60 型	10 台	10 台
10	台面立架 1. 规格尺寸:1800mm*300mm*600mm	20 台	20 台
11	四层货架 1. 规格尺寸:1200mm*500mm*1600mm	7 台	7 台
12	缓冲架	2 台	2 台
	粗加工间		
1	双星水池 1. 规格尺寸:1400mm*700mm*800mm	3 台	3 台
2	粗加工台 1. 规格尺寸:1500mm*700mm*800mm	2 台	2 台
3	工作台 1. 规格尺寸:1800mm*800mm*800mm	8 台	8 台
4	四层货架 1. 规格尺寸:1200mm*500mm*1600mm	5 台	5 台
5	四门冰柜 1. 规格尺寸:1220mm*700mm*1860mm	3 台	3 台
	主食库		
1	米面架 1. 规格尺寸:1200mm*500mm*400mm	10 台	10 台
2	防鼠台 1. 规格尺寸:1800mm*800mm*800mm	8 台	8 台
	副食库		
1	四层货架 1. 规格尺寸:1200mm*500mm*1600mm	13 台	13 台
2	防鼠台 1. 规格尺寸:1800mm*800mm*800mm	8 台	8 台
	洗碗间		
1	全自动洗碗机功率:96KW/380V	1 台	1 台
2	浸泡池 1. 规格尺寸:1400mm*700mm*800mm	6 台	6 台
3	消毒柜 1. 规格尺寸:1100mm*500mm*1800mm	9 台	9 台
4	缓冲架 1. 规格尺寸:1800mm*600mm*800mm	2 台	2 台
	售饭区		
1	保温售饭车	16 台	16 台

	一体机排烟系统		
1	一体机排烟系统 1. 油烟净化一体机, 尺寸 2400mm*1280mm*1100mm	20 台	20 台
	电梯设备		
1	室外扶梯 1. 室外扶梯（一层至三层）2、包含设备采购、安装以及配套的土建改造施工内容等； 3、详见施工图纸设计。	1 项	1 项
强电工程			
	配电箱		
1	配电箱 1. 名称:总配电箱 2. 型号:1APZ1 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
2	配电箱 1. 名称:总配电箱 2. 型号:1APZ2 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
3	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALh 3. 规格:500x350x150	1 台	1 台
4	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
5	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
6	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP1 3. 规格:1000x800x150 防护等级: IP54	1 台	1 台
7	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP2 3. 规格:1000x800x150 防护等级: IP54	1 台	1 台
8	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP3 3. 规格:1000x800x150 防护等级: IP54	1 台	1 台
9	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP4 防护等级: IP54 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
10	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP5	1 台	1 台

	3. 规格:1000x800x150		
11	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP6 3. 规格:1000x800x150	1 台	1 台
12	配电箱 1. 名称:A 型应急照明配电箱 2. 型号:1PD1 3. 规格:非集中控制型	1 台	1 台
	灯具、开关、插座		
1	装饰灯 1. 名称:LDE 射灯 2. 规格:AC85-265V、5W、色温: 2700-3000K、光通量: 300-400lm、不可调光	233 套	233 套
2	装饰灯 1. 名称:明装 LDE 射灯 2. 规格:9w、不可调光	36 套	36 套
3	装饰灯 1. 名称:LDE 筒灯 2. 规格:AC85-265V、5W、色温: 白光 6500K、光通量: 1700-1800lm、不可调光	224 套	224 套
4	装饰灯 1. 名称:双头斗胆射灯	28 套	28 套
5	装饰灯 1. 名称:LED 平板灯 2. 规格:600*600	104 套	104 套
6	装饰灯 1. 名称:LED 长条灯 2. 规格:1200mm	95 套	95 套
7	装饰灯 1. 名称:LED 长条灯 2. 规格:1500mm	7 套	7 套
8	装饰灯 1. 名称:艺术吊灯 (大) 2. 规格:香槟金不锈钢圆圈造型+内嵌亚克力造型	2 套	10 套
9	装饰灯 1. 名称:艺术吊灯 (小) 2. 规格:9W、LED 暖光, 直径 25cm 3. 安装方式:吊线式	12 套	12 套
10	普通灯具 1. 名称:壁装紫外消毒灯 2. 规格:60W 防护等级:IP54 3. 安装形式:明装, 底边距地 2.5m	66 套	55 套
11	灯带槽 1. 名称:LED 灯带 2 规格: 25V 3. 部位:天棚吊顶及墙面暗藏	43m	41.08m
12	风扇 1. 名称:排风扇 2. 规格: 300*300 3. 安装方式:吸顶安装	3 台	3 台
13	普通灯具 1. 名称:消防应急标志灯-安全出口 2. 规格:LED DC36V-1W 3. 安装形式:门框上	3 套	6 套
14	普通灯具 1. 名称:消防应急标志灯-疏散出	20 套	20 套

	口 2. 规格:LED DC36V-1W 3. 安装形式:门框上方 0.2m 安装		
15	普通灯具 1. 名称:消防应急标志灯具-单面 单向 2. 规格:LED DC36V-1W 3. 安装形式:底距地 0.5m 挂装或吊装	5 套	5 套
16	普通灯具 1. 名称:消防应急标志灯具-双面 单向 2. 规格:LED DC36V-1W 3. 安装形式:底距地 0.5m 挂装或吊装	29 套	29 套
17	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯具壁装 2. 规格:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC36 9W 3. 安装形式:底距地 2.5m 壁挂装	17 套	17 套
18	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 暗装	7 个	7 个
19	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 暗装	10 个	8 个
20	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 暗装	25 个	18 个
21	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 暗装	21 个	13 个
22	照明开关 1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m, 暗装	3 个	0 个
23	插座 1. 名称:单相两孔、三孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 0.3m, 暗装	111 个	100 个
24	插座 1. 名称:单相两孔、三孔卫生间安全 插座(带防溅罩) 2. 规格:250V 10A IP54 型 3. 安装方式:距地 1.5m, 暗装	16 个	8 个
25	插座 1. 名称:单相两孔、三孔热水器插座 (带开关) 2. 规格:250V 16A IP54 型 3. 安装方式:距地 2.3m, 暗装	8 个	8 个
25	插座 1. 名称:单相两孔、三孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内安装	16 个	16 个

26	插座 1. 名称:单相两孔、三孔安全地面插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:地面暗装	20 个	10 个
27	插座 1. 名称:三孔安全插座(保温售饭车用) 2. 规格:250V 20A 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.0m	16 个	16 个
28	插座 1. 名称:单相两孔、三孔安全插座 2. 规格:250V 16A IP54 型 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.0m	35 个	35 个
29	接线盒 1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	822 个	822 个
30	接线盒 1. 名称:塑料开关、插座接线盒 2. 安装形式:暗装	350 个	350 个
31	接线盒 1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	166 个	166 个
	配管、配线、桥架		
1	配管 1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内敷设	3546.33m	3546.33m
2	配管 1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内敷设	287.06m	287.06m
3	配管 1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	313.95m	313.95m
4	配管 1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	31.6m	31.6m
5	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	57.4m	57.4m
6	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	1106.39m	1106.39m
7	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:吊顶内敷设	5.03m	5.03m

	4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等		
8	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	45.17m	45.17m
9	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	11.51m	11.51m
10	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	52.3m	52.3m
11	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	13.31m	13.31m
12	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC125 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 工作内容:划线定位、管道敷设、管道防腐补漆等	2.68m	2.68m
13	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:吊顶内敷设	4.91m	4.91m
14	凿(压)槽 1. 名称:凿(压)槽 2. 类型:后砌墙槽 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 含钢丝网片等费用	402.95m	402.95m
15	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	2345.18m	2345.18m
16	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	8920.12m	8920.12m
17	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	2997.87m	2997.87m

	4. 材质:铜芯		
18	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	5207.46m	5207.46m
19	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	2858.45m	2858.45m
20	配线 1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	23.8m	23.8m
21	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	14.14m	14.14m
22	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 材质:铜芯	507.36m	507.36m
23	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 材质:铜芯	507.36m	507.36m
24	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯	81.54m	81.54m
25	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 材质:铜芯	157.05m	157.05m
26	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x150+1x95 3. 材质:铜芯	24.02m	24.02m
27	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x185+1x95 3. 材质:铜芯	92.87m	92.87m
28	桥架 1. 名称:金属电缆桥架, 中间加隔板 2. 型号:100*100 3. 材质: 钢制	55.67m	55.67m
29	桥架 1. 名称:金属电缆桥架, 中间加隔板 2. 型号:200*100 3. 材质: 钢制	93.74m	93.74m
30	桥架 1. 名称:金属电缆桥架, 中间加隔板 2. 型号:300*100	118.53m	118.53m

	3. 材质: 钢制		
31	桥架 1. 名称: 金属电缆桥架, 中间加隔板 2. 型号: 400*100 3. 材质: 钢制	13.09m	13.09m
32	铁构件 1. 名称: 电缆桥架支撑架 2. 材质: 型钢	236.81kg	236.81kg
	综合布线系统		
1	信息插座 1. 名称: 双口网络信息+电话插座	6 个	6 个
2	信息插座 1. 名称: 双口网络信息插座	17 个	17 个
3	配管 1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	156.29m	156.29m
4	配管 1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	131.08m	131.08m
5	光缆名称: UTP-CAT6	2734.38m	2734.38m
6	接线盒 (塑料接线盒安装)	23 个	23 个
	弱电桥架		
1	桥架 1. 名称: 金属电缆桥 2. 规格: 200*100	61.1m	61.1m
2	桥架 1. 名称: 金属电缆桥 2. 规格: 300*100	123.62m	123.62m
3	铁构件 1. 名称: 桥架支架制作安装 2. 材质: 钢制	167.09kg	167.09kg